

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

ACUMULADO AL EJERCICIO 2011							
Nº	Proyecto	SNIP	Monto de Inversión APROBADO	FF	ACUMULADO AL 31.12.2011		OBSERVACIONES
					FÍSICO	FINANCIERO	
1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO QUIRURGICO Y EMERGENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	16928 (a)	S/. 3,363,521	RO/RDR	95%	S/. 3,158,118	Pendiente la adquisición de equipos biomédicos que representa el 5%.
2	MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	92422	S/. 1,211,347	RO	100%	S/. 1,215,531	Proyecto Cerrado
3	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	110676	S/. 5,462,571	RO	0%	S/. 154,956	La ejecución Física del Componente "Expediente Técnico", programado para el 1er Trim del 2012
4	OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL GLAUCOMA ÁNGULO CERRADO EN LOS PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	137980	S/. 453,537	RO	100%	S/. 430,285	El 1er Trim 2012 se elaborará el Informe de Cierre.
5	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO Y REUBICACIÓN DE LA RESIDENCIA MÉDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA	153135	S/. 4,194,345	RO	0%	S/. 100,916	La ejecución Física del Componente "Expediente Técnico", programado para el 1er Trim del 2012

(a) Modificado el 15.11.2011

Fuente: MEF/ Consulta Amigable 2011/ Resumen Diario al 22.03.2012



EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Nº	Código SNIP	Nombre del PIP/Programa	Monto del Proyecto/ Meta Física	Situación Estudios Definitivos o Expediente Técnico					Fecha de Ejecución		Cronograma de ejecución 2011 por toda Fuente de Financiamiento								OBSERVACIÓN						
				Por Convocar	En Convocatoria en el SEACE	Contrato Firmado	En elaboración o Ejecución	Aprobación / Culminación	Inicio	Fin	PIM	I TRIM		II TRIM		III TRIM		VI TRIM*							
												Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico		Financiero					
1	16928	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y EMERGENCIA DEL INO							02/01/09	31/12/11	348,689										PAAC Nº63 ADP Se esta brindando la Certificación Presupuestal correspondiente para el inicio de las actividades				
		Equipamiento		X																					
		Infraestructura																							
		Supervision																							
2	92422	MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL INO							01/12/09	30/10/11	24,601											Se inicio el proceso de Informe de Cierre del Proyecto.			
		Infraestructura																							
		Supervision																							
		Mobiliario																							
3	110676	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL INO.							19/09/11	31/12/11	172,173											PAAC Nº 56 ADS Nº008-2011 BP 24/10/11			
		Expediente Tecnico	1		X																				
4	137980	OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA PARA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL GLAUCOMA ÁNGULO CERRADO EN LOS PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS DEL INO.							01/10/11	31/12/11	453,537											PAAC Nº57 LP Nº007-2011-INO/MINSA BP 18/11/20111			
		Adquisición	4		X																				
5	153135	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR LABORATORIO Y REUBICACIÓN DE LA RESIDENCIA MEDICA DEL INO.							19/09/11	31/12/11	112,129											PAAC Nº 58 ADS Nº007-2011 BP 24/10/11			
		Expediente Tecnico	1		X																				

* Programado

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Jony Alberto Los Juárez
C.º 25752
Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico